

REALIZACJA INWESTYCJI W ZAKRESIE MELIORACJI WODNYCH
SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY - działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

Lp	Nazwa zadania	Plan 2007r. (w zł.)				Wykonanie- opłacone faktury do 31.12.2007r. (w zł)			
		rze- czowy	finansowy ogółem:	z tego: źródła finansowania		rzczo- we	finansowe ogółem:	z tego: źródła finansowania	
				Wyprzedzające finansowanie (środki EFOiGR)	Współfinansowanie budżetu państwa			Wyprzedzające finansowanie (środki EFOiGR)	Współfinansowanie budżetu państwa
1	2	3	4	5	8	10	11	12	16
			dział 010 rozdział 01008	rozdział 01008, § 6058	rozdz. 01008, § 6059		dział 010 rozdział 01008	rozdział 01008, 6058	§ rozdział 01008, § 6059
1	Przebudowa stacji pomp Nr 5 Kobyla Kępa	szt. 1	2 306 501	1 747 349	559 152	szt. 1	2 304 501,12	1 745 833,00	558 668,12
2	Przebudowa stacji pomp Nr 23 Rokitnica	szt. 1	2 099 751	1 590 720	509 031	szt. 1	2 099 750,56	1 590 719,00	509 031,56
3	Stacja pomp 8 W Izbiska	szt. 1,0	2 571 306	1 947 960	623 346	szt. 1	2 571 305,30	1 947 958,00	623 347,30
4	Rzeka Tuga - odbudowa prawego wału w km 11+220÷20+830	km 8,65	7 889 288	5 976 733	1 912 555	km 8,65	7 859 288,33	5 954 005,00	1 905 283,33
5	Kanał Juranda - odbud. koryta i istn.obwałowań w km 11+100÷16+610	km 5,0 3,3	2 648 509	2 006 445	642 064	km 5,00 3,37	2 618 508,93	1 983 717,00	634 791,93
6	Kanał Młyński - odbud. koryta w km 0+436÷7+825 prawego wału w km 1+775÷2+400 lewego wału w km 0+436÷7+825	km 7,4 km 8,0	4 630 764	3 508 155	1 122 609	x	3 361 394,36	2 546 510,00	814 884,36
7	Rzeka Bytowa- regulacja koryta w km 6+550÷16+500 (etap I +II)	km 9,95	2 978 638	2 256 543	722 095	x	2 088 948,48	1 582 534,00	506 414,48
8	Kanał Wysoki - budowla odcinająca w km 3+830	szt. 1	201 694	102 105	99 589	szt. 1	201 694,51	102 105,00	99 589,51
9	Odbud.budowli hydrotechnicznej na wyptywie z jez.Sobowidzkiego	szt. 1	500 139	378 893	121 246	szt. 1	495 139,39	375 105,00	120 034,39
10	Rezerwa dot.zadań realizowanych w ramach SPO-ROL	x	1 242 410	992 097	250 313	x	0,00	0,00	0,00
	Razem zadania realizowane w ramach SPO-ROL	x	27 069 000	20 507 000	6 562 000	x	23 600 530,98	17 828 486,00	5 772 044,98
	Otrzymane środki finansowe do 31.12.2007r.		23 600 531	17 828 486	5 772 045				