

REALIZACJA INWESTYCJI W ZAKRESIE MELIORACJI WODNYCH
SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY - działanie 2.5 *Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*
za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

Załącznik 8

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008r. (w zł.)				Wykonanie- opłacone faktury do 31.12.2008r. (w zł)			
		rze- czowy	finansowy ogółem:	z tego: źródła finansowania		rzczo- we	finansowe ogółem:	z tego: źródła finansowania	
				Wyprzedzające finansowanie (środki EFOiGR)	Współfinansowanie budżetu państwa			Wyprzedzające finansowanie (środki EFOiGR)	Współfinansowanie budżetu państwa
1	2	3	4	5	8	10	11	12	16
			dział 010 rozdział 01008	rozdział 01008, § 6058	rozdz. 01008, § 6059		dział 010 rozdział 01008	rozdział 01008, 6058	§ rozdział 01008, § 6059
1	Kanał Młyński - odbud. koryta w km 0+436÷7+825 prawego wału w km 1+775÷2+400 lewego wału w km 0+436÷7+825	km 7,4 km 8,0	1 269 371	961 644	307 727	kanał 7,4 wały 8,0	1 269 370,49	961 644,00	307 726,49
2	Rzeka Bytowa- regulacja koryta w km 6+550÷16+500 (etap I +II)	km 10,5	864 689	655 067	209 622	km 10,5	864 689,04	655 067,00	209 622,04
	Razem zadania realizowane w ramach SPO-ROL	x	2 134 060	1 616 711	517 349	x	2 134 059,53	1 616 711,00	517 348,53
	Otrzymane środki finansowe do 31.12.2008r.		2 134 059,53	1 616 711,00	517 348,53				

Gdańsk, 26.01.2009r.